

Communauté de communes de Castelnaudary et du Bassin Lauragais

Commune de Castelnaudary - Z.I d'En Tourre

Maître d'ouvrage : Communauté de communes Castelnaudary et du Bassin Lauragais

Composition de l'équipe de Maîtrise d'œuvre : M. Cayuela – M. Detraz

Date de réception des travaux : 18/02/2009

Montant de l'opération : 1 761 000 euros HT

Carte de localisation des Travaux



Avant Travaux



Après Travaux



Descriptif Technique : Requalification d'une zone industrielle avec deux types de voirie. Axe principal 1 000 ml avec 7 m de voie, (12 cm d'EME + 5 cm de BBME) et Axe secondaire 1 900 ml avec 6 m de voie (9 cm d'EME + 5 cm de BBME) sur structure existante avec bordures, busage de fossé, création de trottoir en bi-couche, espaces vers engazonnés avec arrosage automatique, mise en conformité de l'éclairage public existant et pose d'un réseau brute (BRL) Remplacement d'un ouvrage hydraulique : Cadre BA 3,50 X 1,5. Longueur 15m.

A - TRAVAUX PREPARATOIRES

Terrassement en déblais y compris démolition revêtement voirie et bordures 22 054 M³

B - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL

F&P canalisation BA série 135 A DN 300	208 MI
F&P canalisation BA série 135 A DN 400	489 MI
F&P canalisation BA série 135 A DN 500	207 MI
F&P canalisation BA série 135 A DN 600	172 MI
F&P canalisation BA série 135 A DN 800	402 MI
F&P de regards et avaloir type selecta profil A	47 U
F&P de regards de visite DN 1000 Béton tampon fonte	53 U

C - TRAVAUX DE REVETEMENTS ET BORDURES

EME couche de base voirie + imprégnations	19 452 M ²
F&Mise en œuvre de GNT	6 850 M ³
Confection revêtement bi-couche coloré sur trottoir	4 666 M ²
Enrobés à chaud 0/6 (ep 6cm) trottoirs + imprégnations	6 373 M ²
BBME 0/10 (ep 6 cm) voirie + Imprégnations	19 452 M ²
F&P bordures type T2 + T2-CS2 + A2 + AC1 + P3	8 288 MI

D - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Fourniture et mise en place de terre végétale - surface enherbées (ep 30cm)	11 005 M ²
Fourniture et mise en place de terre végétale - arbre = 1m3	89 U